

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成29年3月9日

計画の名称	1 2. 道路ストックの更新・長寿命化による安全な地域づくりの推進（防災・安全）																
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 （5 年間）					交付対象	相崎市、小千谷市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、刈羽村										
計画の目標																	
老朽化する道路構造物に対し、的確な維持管理を行い、安全・安心な交通を確保する。																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
・ 橋梁長寿命化計画に基づき、5 カ年以内に修繕が必要な橋梁について、補修完了率を100%とする。 ・ 道路ストック総点検に基づき、5 カ年以内に修繕が必要なトンネルについて、補修完了率を100%とする。																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値					備考		
①（橋梁補修の完了率）＝（橋梁補修完了箇所数）／（要橋梁補修箇所数）× 1 0 0 % ②（トンネルの補修完了率）＝（トンネル補修完了箇所）／（要トンネル補修箇所）× 1 0 0 %										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)					
										0%	50%	100%					
全体事業費		合計 (A + B + C)		7,437 百万円	A	6,919 百万円	B	0 百万円	C	518 百万円	効果促進事業費の割合 C／（A + B + C）			7. 0%			
中 間 評 価																	
○中間評価の実施体制、実施時期																	
中間評価の実施体制										中間評価の実施時期		平成28年度					
交付対象各団体にて評価を実施										公表の方法		交付対象各団体のホームページ					
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 道路事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
12-A1	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	修繕	（2）赤沢線ほか	橋梁修繕 N=9橋	村上市	H25	H26	H27	H28	H29	280	
12-A2	道路	一般	聖籠町	直接	—	市町村道	修繕	（他）開発5号線	舗装修繕 L=0. 5km	聖籠町						13	
12-A3	道路	一般	聖籠町	直接	—	市町村道	修繕	（1）杉谷内藤寄線ほか	橋梁修繕 N=4橋	聖籠町						47	
12-A4	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	（1）松野発電所線ほか	橋梁修繕 N=7橋	五泉市						89	
12-A5	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	（2）田川内高石線	橋梁修繕 N=1橋	五泉市						25	
12-A6	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	修繕	（他）中川原橋線ほか	橋梁修繕 N=2橋	五泉市						30	
12-A8	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	（他）吉田駅人道橋線ほか2 橋	橋梁修繕 N=3橋	燕市						183	
12-A9	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	（他）西横5号線ほか1 橋	橋梁修繕 N=2橋	燕市						124	
12-A10	道路	一般	田上町	直接	—	市町村道	修繕	（2）保明・後藤線ほか	橋梁修繕 N=61橋	田上町						301	
12-A12	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	（他）本所1の3号線ほか	舗装補修 L=0. 3km	見附市						31	
12-A13	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	修繕	（他）広域幹線10号線ほか	橋梁修繕 N=5橋	弥彦村						50	
12-A14	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	修繕	（他）広域幹線9号線ほか	舗装補修 L=0. 5km	弥彦村						14	
12-A15	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	（他）船橋8号線ほか	橋梁修繕 N=31橋	出雲崎町						150	
12-A16	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	（2）吉水桂沢線ほか	舗装修繕 L=0. 6Km	出雲崎町						9	
12-A17	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	修繕	（1）尼瀬稲川線	トンネル修繕 L=0. 05km	出雲崎町						5	
12-A18	道路	一般	小千谷市	直接	—	市町村道	修繕	（他）稲場水沢線ほか	橋梁修繕 N=42橋	小千谷市						219	
12-A19	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	（他）中島久称花線ほか	橋梁修繕 N=2橋	魚沼市						67	

12-A20	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)中島下羽根川線ほか	橋梁修繕 N=2橋	魚沼市						46	
12-A21	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(他)大塚3号線ほか	橋梁修繕 N=12橋	魚沼市						480	
12-A22	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	修繕	(1)関山姥島線ほか	橋梁修繕 N=104橋	南魚沼市						373	
12-A23	道路	一般	湯沢町	直接	—	市町村道	修繕	(1)東山線ほか	橋梁修繕 N=11橋	湯沢町						101	
12-A24	道路	一般	刈羽村	直接	—	市町村道	修繕	(1)十日市大湊線他	橋梁修繕 N=1橋	刈羽村						7	
12-A25	道路	一般	刈羽村	直接	—	市町村道	修繕	(1)赤田北方刈羽線ほか	舗装修繕 L=2.0Km	刈羽村						40	
12-A26	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(1)柏崎長嶺鬼王線ほか	橋梁修繕 N=28橋	柏崎市						482	
12-A27	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(他)柏崎15-25号線	トンネル修繕 L=0.4km	柏崎市						34	
12-A30	道路	一般	柏崎市	直接	—	市町村道	修繕	(他)柏崎19-2号線	舗装修繕 L=0.35Km	柏崎市						16	
12-A31	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	(1)奴奈川線ほか	橋梁修繕 N=20橋	糸魚川市						750	
12-A32	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)河崎幹線6号線ほか	舗装修繕 L=0.6Km	佐渡市						15	
12-A33	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)金井3号線ほか	舗装修繕 L=0.7Km	佐渡市						45	
12-A34	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)黒坂線ほか	舗装修繕 L=0.6Km	佐渡市						15	
12-A35	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(他)後尾1号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						10	
12-A36	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)金井8号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						20	
12-A37	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)小木半島巡環線	トンネル修繕 L=0.3km	佐渡市						87	
12-A38	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(1)宮之原太田線(河野橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						40	
12-A39	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	修繕	(他)水野町川原町線ほか	橋梁修繕 N=46橋	十日町市						247	
12-A40	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	修繕	(他)泉町学校線ほか	橋梁修繕 N=8橋	阿賀野市						113	
12-A41	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(1)今町新潟線(千刈跨線橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						20	
12-A42	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	修繕	(2)池之島太田線(池之島橋)	橋梁修繕 N=1橋	見附市						50	
12-A43	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	修繕	(2)東川上鯉池線ほか	トンネル修繕 L=0.6km	十日町市						40	
12-A44	道路	一般	糸魚川市	直接	—	市町村道	修繕	(1)平沢小坂線ほか	トンネル修繕 L=0.6km	糸魚川市						63	
12-A45	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(2)相川31号線	橋梁修繕 N=2橋	佐渡市						50	
12-A46	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)新穂大野1号線	橋梁修繕 N=1橋	佐渡市						14	
12-A47	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(1)北方74号線ほか	橋梁修繕 N=3橋	佐渡市						240	
12-A48	道路	離島	佐渡市	直接	—	市町村道	修繕	(2)戸中1号線ほか	橋梁修繕 N=2橋	佐渡市						40	
12-A49	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	村上市						251	
12-A50	道路	一般	村上市	直接	—	市町村道	修繕	(他)府屋基石線	トンネル修繕 L=0.03km	村上市						3	
12-A51	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀野市						46	
12-A52	道路	一般	阿賀野市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	阿賀野市						8	
12-A53	道路	一般	聖籠町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	聖籠町						29	
12-A54	道路	一般	五泉市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	五泉市						56	
12-A55	道路	一般	阿賀町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀町						71	
12-A56	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	燕市						127	
12-A57	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	修繕	(1)小高長所線ほか	橋梁修繕 N=2橋	燕市						40	
12-A58	道路	一般	燕市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	燕市						20	
12-A59	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	弥彦村						8	
12-A60	道路	一般	弥彦村	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	弥彦村						4	
12-A61	道路	一般	田上町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	田上町						40	
12-A62	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	見附市						8	
12-A63	道路	一般	見附市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	見附市						8	
12-A64	道路	一般	出雲崎町	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	出雲崎町						27	
12-A65	道路	一般	小千谷市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	小千谷市						30	
12-A66	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	魚沼市						84	
12-A67	道路	一般	魚沼市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	魚沼市						2	
12-A68	道路	一般	十日町市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	十日町市						110	
12-A69	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	南魚沼市						166	
12-A70	道路	一般	南魚沼市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検(定期点検)	南魚沼市						12	

[illegible]


C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
12-C1	道路	一般	村上市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	村上市						30		
12-C2	道路	一般	関川村	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	関川村						11		
12-C3	道路	一般	阿賀野市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀野市						5		
12-C4	道路	一般	聖籠町	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	聖籠町						1		
12-C5	道路	一般	胎内市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	胎内市						6		
12-C6	道路	一般	五泉市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	五泉市						20		
12-C8	道路	一般	見附市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	見附市						8		
12-C9	道路	一般	魚沼市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	魚沼市						19		
12-C10	道路	一般	十日町市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	十日町市						12		
12-C11	道路	一般	津南町	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	津南町						2		
12-C12	道路	一般	南魚沼市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	南魚沼市						20		
12-C13	道路	一般	柏崎市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	柏崎市						12		
12-C14	道路	離島	佐渡市	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	佐渡市						6		
12-C15	道路	一般	阿賀町	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	阿賀町						13		
12-C16	道路	一般	村上市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	村上市						55		
12-C17	道路	一般	聖籠町	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	聖籠町						9		
12-C18	道路	一般	五泉市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	五泉市						13		
12-C19	道路	一般	弥彦村	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	弥彦村						2		
12-C20	道路	一般	十日町市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	十日町市						12		
12-C22	道路	一般	南魚沼市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	南魚沼市						4		
12-C23	道路	一般	刈羽村	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	刈羽村						1		
12-C24	道路	一般	柏崎市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	柏崎市						74		
12-C25	道路	離島	佐渡市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	佐渡市						50		
12-C26	道路	一般	田上町	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	田上町						3		
12-C27	道路	一般	見附市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	見附市						8		
12-C28	道路	一般	糸魚川市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	糸魚川市						13		
12-C29	道路	一般	阿賀町	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	阿賀町						6		
12-C30	道路	一般	燕市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	燕市						14		
12-C31	道路	一般	出雲崎町	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	出雲崎町						4		
12-C32	道路	一般	魚沼市	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	魚沼市						14		
12-C33	道路	一般	湯沢町	直接	—	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	湯沢町						5		
12-C34	道路	一般	湯沢町	直接	—	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	湯沢町						7		
12-C35	道路	一般	魚沼市	直接	—	橋梁撤去	橋梁撤去	橋梁単純撤去N=1 橋	魚沼市						60		
										合計					518		

[illegible]

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 道路構造物の計画的な点検を実施して、修繕が必要な橋梁及びトンネルに対して補修を行うことにより、交通の安全・安心が向上された。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（橋梁補修の完了率）	中間目標値	50.0%	目標値と実績値に差が出た要因	・ 新たに法令点検を行う必要が生じたことから、橋梁補修の実施が遅れたこと等による。
		中間実績値	24.9%		
	指標②（トンネルの補修完了率）	中間目標値	50.0%	目標値と実績値に差が出た要因	
		中間実績値	50.0%		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
・ 法令点検が進み道路構造物の状態が詳細に把握できるようになったため、再度、長寿命化修繕計画を見直し、修繕が必要な道路構造物を精査する。					

社会資本総合整備計画位置図【市町村版】

12. 道路ストックの更新・長寿命化による安全な地域づくりの推進(防災・安全)



場所が特定できない事業

橋梁長寿命化修繕計画		道路ストック総点検	
C12 - 1	A12 - 49	C12 - 16	A12 - 52
C12 - 2	A12 - 51	C12 - 17	A12 - 58
C12 - 3	A12 - 53	C12 - 18	A12 - 60
C12 - 4	A12 - 54	C12 - 19	A12 - 63
C12 - 5	A12 - 55	C12 - 20	A12 - 67
C12 - 6	A12 - 56	C12 - 22	A12 - 70
C12 - 8	A12 - 59	C12 - 23	A12 - 74
C12 - 9	A12 - 61	C12 - 24	A12 - 87
C12 - 10	A12 - 62	C12 - 25	
C12 - 11	A12 - 64	C12 - 26	
C12 - 12	A12 - 65	C12 - 27	
C12 - 13	A12 - 66	C12 - 28	
C12 - 14	A12 - 68	C12 - 29	
C12 - 15	A12 - 69	C12 - 30	
C12 - 34	A12 - 71	C12 - 31	
	A12 - 73	C12 - 32	
	A12 - 75	C12 - 33	
	A12 - 76		
	A12 - 77		

〈凡例〉

- ① 地方道路整備事業
- ② 関連
- ③ 効果促進事業

凡 例	
—	一般国道(特定区域)
—	一般国道(特定区域外)
—	主要地方道
—	一般地方道
—	自転車道
—	高速自動車道
—	自動車専用道路
—	その他の道路
—	上 下 水 道
—	有 料 道 路
—	その他
—	地 域 界 限
—	市 界
—	郡 界
—	道 界